



Opstartsrapport for Midea luft-luft varmepumpe

Købt igennem Lemvigh-Müller A/S

Udfyldes ved første opstart og afprøvning af varmepumpen og skal fremvises overfor Lemvigh-Müller A/S for at opnå 5 års garanti og support iht. gældende garantibestemmelser.

Opstart og afprøvning skal altid foregå iht. producentens anvisninger. Se mere på lemu.dk/midea.

Installatør		Installation	
Navn:		Installationsadresse:	
Adresse:		Installationsdato:	
Telefon:	KMO-nr.:		
Montørnavn:			

Varmepumpe	
Indedel model:	Udedel model:
Indedel serie-nr.:	Udedel serie-nr.:

Installation, opstart og afprøvning			
Længde af kølerør mellem inde- og udedel (meter):		Type og mængde kølemiddel efterfyldt (gram):	
Trykprøvning udført og OK (minimum 10 min. m/nitrogen):	☐ Ja ☐ Nej	Tid (min.):	Prøvetryk (Bar):
Vacuumering udført og OK (minimum 30 min.):	☐ Ja ☐ Nej	Tid (min.):	Sluttryk (mBar):
Lækagetest udført og OK:	☐ Ja ☐ Nej	Afløb for kondens udført og testet:	☐ Ja ☐ Nej
Installation er udført iht. producentens anvisninger:	☐ Ja ☐ Nej	Installation er udført korrekt elektrisk:	☐ Ja ☐ Nej
Introduktion og betjening oplyst til kunde/ejer	☐ Ja ☐ Nej	Dokumentation udleveret til kunde/ejer:	☐ Ja ☐ Nej

Afprøvning af kølefunktion (minimum 5 min. i cool-function ved laveste temperatur)			
Målt udetemperatur v/udedel (udenfor):	°C	Målt rumtemperatur (indenfor):	°C
Målt udblæsningstemperatur v/indedel (udblæsning):	°C		

Afprøvning af varmefunktion (minimum 5 min. i heat-function ved højeste temperatur)			
Målt udetemperatur v/udedel (udenfor):	°C	Målt rumtemperatur (indenfor):	°C
Målt udblæsningstemperatur v/indedel (udblæsning):	°C		

Bemærkninger

Underskrift
Dato:
Underskrift (Installatør):